



کټه	د پروژې نوم	ولایت	ولسوالي	د پروژې ډول	د سرک د فرش ټول	د سرک د فرش مشخصات	د پروژې اوږدوالی ( کیلومتره )	سروې شوي اوږدوالی ( کیلومتره )	ډیزاین شوي اړه والی ( کیلومتره )	پاتې ډیزاین اوږدوالی ( کیلومتره )	د پروژې د کار پرمختګ			ملاحظات
											اوسنی حالت	سروې	ډیزاین	
1	د ټټیو دډو سرکه - زیره کنده (اسکندریه)	خوست	خاخي میدان	سرک	اسفالت		14	14	14		تدارکت لاندې	100%	100%	
2	سرک بچیراګم ولایت نگرهار	نګرهار	بچیراګم	سرک	اسفالت		3.259	3.259	3.259		ډیزاین بشپړ	100%	100%	پروژه متذکره تکمیل په آرشیف تخنیکي تسلیم گردیده است
3	نادرشاه کوت - پوری خیل (بندرغلام خان)	خوست	نادرشاه کوت- اسماعیل خیل - تی - گریز	سرک	اسفالت		14	14	14.00		ډیزاین بشپړ	100%	100%	پروژه متذکره تکمیل په آرشیف تخنیکي تسلیم گردیده است
4	نادرشاه کوت - پوری خیل (بندرغلام خان)	خوست	نادرشاه کوت- اسماعیل خیل - تی - گریز	سرک	اسفالت		13.951	13.951	13.951		ډیزاین بشپړ	100%	100%	پروژه متذکره تکمیل په آرشیف تخنیکي تسلیم گردیده است
5	سرک از مرکز غور په سمت ولایت هرات	غور		سرک	اسفالت		11.71	11.71	11.71		ډیزاین بشپړ	100%	100%	دینای سروې و ډیزاین هندسی و ساختمان های مصنوعی به آرشیف تخنیکي تسلیم داده شده .
6	سرک های اتصال بل دگا (bridge approach)	بامیان	یکه ولنگ	سرک های اتصال بل دگا	جفل فرش		0.594	0.594	0.594		ډیزاین بشپړ	100%	100%	په امرست بل های تسلیم داده شده است
7	سرک های داخل شهر ایبک ( کارته خراسان ، کارته صلح، شهر جدید)	سمنګان	ایبک ښار	سرک	اسفالت		13.756	33.56	33		دډیزاین لاندې	65%	100%	راپور تحقیقات جیو انجنیری پروژه تافعلا بندسترس ډیزاین فرش قرار نګرفته است سترګر کارته خراسان ، کارته صلح وشهر جدید به شمیه سترګر های ( بلجک و چوپچه های ) جهت ډیزاین ارسال گردیده است . لست دیوار استنادی تحت کاراست.
8	سرک های داخل شهر ایبک	سمنګان	ایبک ښار	ښاري	اسفالت		19.8				دډیزاین لاندې	30%	100%	در حدود 13 کیلومتره سرک شهری جیومتریک شان تمام شده منتظر به ډیزاین فرش میباشد ودر حدود 6 کیلومتره آن تحت ډیزاین قرار دارد
9	سرک څجولان کاپیسا	کاپیسا	تجراب	سرک	اسفالت		2	2	2		دجوړولو په حال کې	100%	100%	
10	سرک آبشار	پنجشیر	آبشار	سرک	اسفالت		13.66	13.66	13.66		دجوړولو په حال کې	100%	100%	
11	سرک حلقوی چهارباک	پروان	مرکز	سرک	اسفالت		6	6	6.00		ډیزاین بشپړ	100%	100%	ډیزاین تکمیل وپه آرشیف تخنیکي تسلیم داه شده .
12	سرک چک وردک الی دامیرداد لات اول	میدان وردک	چک	سرک	اسفالت		15.358	15.358	15.358		ډیزاین بشپړ	100%	100%	طول مجموعی چک الی دامیرداد 614483 کیلومتره نظر په دینای سروې است که په سه لات تقسیم گردیده لات اول آن تکمیل وازطرف تیم ډیزاین ریښو تاپید گردید وبعلا تسلیم آرشیف تخنیکي گردید ولات دوم آن ډیزاین تکمیل گردیده بل احجام کاری تحت کاراست.
13	سرک چک وردک الی دامیرداد لات دوم	میدان وردک	چک	سرک	اسفالت		20.125	20.125	20.125		دډیزاین لاندې	80%	100%	بل احجام کاری تحت کاراست
14	سرک چک وردک الی دامیرداد لات سوم	میدان وردک	چک	سرک	اسفالت		26	26	26		دډیزاین لاندې	5%	100%	
15	لات سوم سرک ماوری کونجه از ولسوالی خواجه بهاولدین الی ولسوالی پتگی قلعه	نخار	خواجه بهاولدین و پتگی قلعه	سرک	اسفالت	wearing Course 4cm Bender course 6cm Base course 18cm Sub base 25cm	28.6	28.6	28.60		دجوړولو په حال کې	100%	100%	دیزاین مجدد یک قسمت آن به نسبت تغير مسیر در سال 1398 صورت گرفته است
16	سرک های داخل شهر جلال آباد (سرک توحید مینه ، سرک لسمه ویاوه سرک کاتال و سرک پیز املان)	نګرهار	جلال آباد	سرک	اسفالت	wearing Course 6cm Base course 18cm Sub base 20cm	9.226	9.226	9.226		دجوړولو په حال کې	100%	100%	دیزاین مجدد در سال 1399 صورت گرفته است
17	لات اول سرک دره کیهان	بغلان	دوشی	سرک	اسفالت	wearing Course 6cm Base course 15cm Sub base 18cm	6	16.2	16.20	10.2	دجوړولو په حال کې	70%	100%	نظر به الویت بندی فعلاً منتظر است
18	سرک شهرک شیخ مصری	نګرهار	جلال آباد	سرک	اسفالت	wearing Course 4cm Bender course 6cm Base course 15cm Sub base 15cm / 40cm	14.373	14.373	14.373	0	دډیزاین لاندې	87%	100%	
19	سرک لته بند سروبی لات دوم	کابل	سروبی	سرک	اسفالت		24.0	24.0	24.0		دډیزاین لاندې	50%	100%	نسبت مشکلات در بخش تحقیقات جیوانجنیری و عدم رسیدن راپور فرش سرک کار ډیزاین معطل است
20	سرک میدان هوای جدید شهر جلال آباد	نګرهار	شهر جلال آباد	سرک	اسفالت		10.0	10.0	10.0		دډیزاین لاندې	15%	100%	نسبت عدم رسیدن راپور تحقیقات جیوانجنیری ، نبود گورنیتات ستر این تاپید شده بنا بر بلان انکشافی شهر جلال آباد و راپور مطالعات امکان سنجی کار ډیزاین معطل است

21	سرک تشکان و لایت بدخشان	بدخشان	تشکان	سرک	اسفالت				20.0	20.0	20.0	نسبت عدم رسیدن راپور تحقیقات جیوانجنیری و راپور مطالعات امکان سنجی جهت تکمیل دیزاین ضرورت میباشد	15%	100%	دیزاین لاندی				
22	سرک ازره ولایت لوگر	لوگر	ازره	سرک	اسفالت				20.0	20.0	20.0	نسبت عدم رسیدن راپور تحقیقات جیوانجنیری و راپور مطالعات امکان سنجی جهت تکمیل دیزاین ضرورت میباشد	15%	100%	دیزاین لاندی				
23	سرک تانغان الی بهارک لات پنجم	تخار	بهارک	سرک	اسفالت				20.0	20.0	20.0	بخش جیومتریک تکمیل است صرف به اساس راپور جدید فرش سرک ایجاب میکند ضخامت های جدید وارد گردد.	50%	100%	دیزاین لاندی				
24	سرک حلقوی کابل	کابل	چهار آسیاب	سرک	اسفالت				22.0	22.0	22.0	کار بالای سرکهای Service road ادامه دارد	80%	100%	دیزاین لاندی				
25	سرک آقچه الی مریان	جوزجان	آقچه و مردیان	سرک	اسفالت	Asphalt wearing course 5 cm AsphaltBinder Course 7cm Base Course 15cm Sub base 20 cm			16	16	16	تدارکات لاندی	100%	100%	تدارکات لاندی				
26	سرک از لیسه میخانیک الی چهار کیلومتری ولسوالی تلی	خوست	مرکز	سرک	اسفالت	Asphalt wearing course 5 cm AsphaltBinder Course 7cm Base Course 15cm Sub base 20 cm			4	4	4.00	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم			1.3 کیلومتر آن تحت کار می باشد	
27	سرک مسیر ینی ابرینگ ولایت جوزجان به طول 12 کیلو متر	جوزجان		سرک	اسفالت				12	12	12	دیزاین لاندی	10%	100%	دیزاین لاندی			تا فعلا نتایج تحقیقات جیولوجیکی به دسترس قرار نگرفته که به رویت آن فرش سرک دیزاین گردد وضخامت ها تعیین گردد	
28	لات دوم سرک جافوری-قره باغ	غزنی	جافوری-قره باغ	سرک	اسفالت	Wearing 4cm Binder 6cm Base18cm Sub Base 25cm			17.781	17.781	17.781	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم			به ارشیف تسلیم است	
29	سرک چهل متره حلقوی شهر گردیز لات اول و دوم	پکتیا	گردیز نیار	سرک	اسفالت	Wearing 6cm Binder 14cm Base25cm Sub Base35cm			16.853	16.853	16.853	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم			در ولات تقسیم گردیده است و به ارشیف تسلیم است	
30	سرک ولسوالی گران ولایت هرات	هرات	گران	سرک	اسفالت	Wearing 6cm Binder 15cm Base20cm Sub Base30cm			10	52	10.00	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم	42		به ارشیف تسلیم است	
31	سرک کابل-میدان	کابل-میدان	-	سرک	اسفالت	Wearing 4cm Binder 14cm Base20cm Sub Base30cm			24.5	24.5	24.5	دیزاین مجددا	100%	100%	دیزاین مجددا			دیزاین مجددا	
32	لات اول سرک جافوری-قره باغ	غزنی	جافوری-قره باغ	سرک	اسفالت	Wearing 4cm Binder 6cm Base 18cm Sub Base 25cm			30.367	30.367	30.367	دیزاین مجددا	100%	100%	دیزاین مجددا			دیزاین مجددا	
33	سرک های پوهنتون ولایت لغمان	لغمان	نباری	سرک	اسفالت	Wearing 4cm Binder 6cm Base 18cm Sub Base 22cm			4.75	4.75	4.75	دیزاین مجددا	100%	100%	دیزاین مجددا			دیزاین مجددا	
34	ینی قلعه-چاه آب	تخار	ینی قلعه-چاه آب	سرک	اسفالت	Wearing 4cm Binder 6cm Base 18cm Sub Base 25cm			27.03	133.95	133.95	دیزاین مجددا	95%	100%	دیزاین مجددا			دیزاین مجددا	باقی نور د نوروگر و پیونو لخوا دیزاین شوی
35	پل بهسود-عبدالخیل	ننگرهار	بهسود	سرک	اسفالت	Wearing 5cm Binder 10cm Base 25cm Sub Base 30cm			11.78	11.78	11.78	دیزاین مجددا	99%	100%	دیزاین مجددا			دیزاین مجددا	
36	لات سوم سرک حلقوی شهر گردیز	پکتیا	شهر گردیز	سرک	اسفالت				8.78	8.78	8.78	دیزاین لاندی	26%	100%	دیزاین لاندی			نسبت بعضی مشکلات که تا حل حل نگر دیده کار دیزاین ان متوقف است سروی با ماستر پلان مغفرت دارد	
37	سرک پارچه دوازده هم شهر جاریگر ولایت پروان	پروان	شهرجاریگر	سرک	اسفالت				2.2	2.2	2.2	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم				
38	سرک بندر والی نورخم	ننگرهار	نورخم	سرک	اسفالت				3.6	3.6	3.6	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم				
39	سرک اتصال باغ بل	کندهار	ارغنداب	سرک	اسفالت				0.75	0.75	0.75	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم				
40	سرک حلقوی بامیان	بامیان	مرکز شهر	سرک	اسفالت				6	11	11	دیزاین بشم	50%	50%	دیزاین بشم	5		نسبت عدم تحقیقات جیوانجنیری دیزاین فرش آن باقی مانده متناقی دیزاین هندسی سرک تکمیل گردیده است. نظر به هدایت معنیت تکنیکی فعلا به سروی سرک ها هلمند توظیف میباشد.	
41	بازسازی سرک کتر الی نورستان فیز اول لات اول از کیلومتر 0+000 الی 11+380 فرش اسفالت	کتر-نورستان		سرک	اسفالت				11.38	11.38	11.38	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم				
42	بازسازی سرک کتر الی نورستان فیز اول لات دوم از کیلومتر 11+380 الی 22+020 فرش اسفالت	کتر-نورستان		سرک	اسفالت				10.64	10.64	10.64	دیزاین بشم	100%	100%	دیزاین بشم				
43	بازسازی سرک کتر الی نورستان فیز دوم لات اول از کیلومتر 22+020 الی 35+000 فرش اسفالت	کتر-نورستان		سرک	اسفالت				12.98	12.98	12.98	دیزاین لاندی	20%	100%	دیزاین لاندی				
44	اعمار سرک ولسوالی شیگل الی سرک دره لاجی به شمول بلچک بکس مانند 20 متر بل در ولایت کتر فیز اول لات اول از کیلومتر 0+000 الی 8+030 فرش اسفالت	کتر	شیگل	سرک	اسفالت				8.03	8.03	8.03	دیزاین لاندی	95%	100%	دیزاین لاندی				
45	ده خوست ولایت مقام خغه ترشنتورونگی پوری ددری کیلومتر سرک او 30 متره بل چورولو پروژه	خوست	مرکز	سرک	اسفالت				3.34	3.34	3.34	دیزاین لاندی	90%	100%	دیزاین لاندی				

46	بازسازی سرک از چغچران الی دولینه الی شهرک الی تولک الی ساغر الی پسابند فیز اول لات اول از کیلومتر 0+000 الی 19+700	غور	مرکز الی شهرک ، تولک و ساغر	سرک	اسفلت	19.70	19.70	19.70					ددیزاین لاندی	100%	95%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل میباشد
47	بازسازی سرک از چغچران الی دولینه الی شهرک الی تولک الی ساغر الی پسابند فیز اول لات سوم از کیلومتر 39+000 الی 62+860	غور	مرکز الی شهرک ، تولک و ساغر	سرک	اسفلت	23.86	23.96	23.96					ددیزاین لاندی	100%	20%	
48	اعمار سرک بطول 23 کیلومتر سرک شاهراه NH6 گردن دیوال - چغچران فیز اول لات دوم از کیلومتر 327+800 الی 350+877 فرش اسفالت	غور	دولت یار	سرک	اسفالت	23	23	23	د فرش دیزاین نه لری				ددیزاین لاندی	100%	90%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل میباشد
49	اعمار 4 کیلومتر سرک چهار آسیاب در مرکز شهر تالقان ولایت تخار	تخار	چهار آسیاب	سرک	اسفالت	4.38	4.38	4.38	طبقه ویرینگ 5 سانتی طبقه بس 15 سانتی طبقه سب بس 20 سانتی				دیزاین بشیر	100%	100%	
50	سرک کارته نورخدا	مزار	مرکز	سرک	اسفالت	8.946	8.946	8.946	طبقه ویرینگ 5 سانتی طبقه بس 15 سانتی طبقه سب بس 25 سانتی				دیزاین بشیر	100%	100%	
51	اعمار 10 کیلومتر سرک ارتباطی در ولسوالی غوریان	هرات	غوریان	سرک	اسفالت	10.5	15	15	طبقه ویرینگ 4 سانتی طبقه بندر 6 سانتی طبقه بس 15 سانتی طبقه سب بس 20 سانتی			4.5	دیزاین بشیر	100%	100%	
52	اعمار سرک از روستاق الی بل بیگم از کیلومتر 0+000 الی 19+940	تخار	روستاق	سرک	اسفالت	19.94	19.94	19.94	دیزاین فرش ندارد				ددیزاین لاندی	100%	90%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل میباشد
53	اعمار سرک از روستاق الی بل بیگم از کیلومتر 19+941 الی 30+000 فرش اسفالت	تخار	روستاق	سرک	اسفالت	10.06	21	21.00	دیزاین فرش ندارد			10.94	ددیزاین لاندی	100%	90%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل میباشد
54	اعمار سرک از بادبخت الی سروی از کیلومتر 0+000 الی 10+235 فرش اسفالت	لغمان-کابل	سروی	سرک	اسفالت	10.235	10.235	10.235	د فرش دیزاین نه لری				ددیزاین لاندی	100%	90%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل میباشد
55	اعمار سرک از بادبخت الی سروی از کیلومتر 10+235 الی 16+510 فرش اسفالت	لغمان-کابل	سروی	سرک	اسفالت	6.275	6.275	6.275	دیزاین فرش ندارد				ددیزاین لاندی	100%	70%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل هایدرولوژی میباشد
56	بازسازی سرک کتر الی نورستان فیز دوم لات سوم از کیلومتر 54+000 الی 227+61 فرش اسفالت	کتر-نورستان		سرک	اسفالت	7.227	7.227	7.227	د فرش دیزاین نه لری				ددیزاین لاندی	100%	70%	منتظر ساختمانیهای مصنوعی بل احجام وجیو تکنیکل هایدرولوژی میباشد
57	کار اعمار سرک بارنده ولایت پنجشیر از کیلومتر 0+000 الی کیلومتر 445+9 (سطح اسفالت)	پنجشیر	بارنده	سرک	اسفالت	9.44	9.44	9.44	اسفالت 5 سانتی متر بیس کوزس 15 سانتی متر سب بیس 20 سانتی متر				تدارکات لاندی	100%	100%	فعالاً د کیلومتر این پروژه تحت تدارکات میباشد
58	کار اعمار سرک قلعه بست یا سطح اسفالت در ولایت هلمند ، سرک اصلی 0+000 الی 6+740 ، سرک اتصال 0+000 الی 1+500 کیلومتری	هلمند	مرکز	سرک	اسفالت	8.24	8.24	8.24	اسفالت 5 سانتی متر بیس کوزس 20 سانتی متر سب بیس 30 سانتی متر				تدارکات لاندی	100%	100%	
59	اعمار 210.35 متر بل 1-GIRDER BRIDGE - قیلاً متشج شده همراهی 1.450 کیلومتر سرک اتصال با سطح اسفالت . فی مابین سرک اصلی قلع بست و رگستان از 5+430 کیلومتر ، شامل 60 متر سرک اتصال در مرکز ولایت ارزغنداب.	هلمند	مرکز	سرک	اسفالت	1.45	1.45	1.45	اسفالت 5 سانتی متر بیس کوزس 20 سانتی متر سب بیس 30 سانتی متر				تدارکات لاندی	100%	100%	
60	اعمار 9.930 کیلومتر سرک، مسیر اول از بل صیاد الی گندان از کیلومتر 4+240 الی 4+680 و مسیر دوم از جامجی الی مراد خواجه از کیلومتر 0+000 الی 5+430 کیلومتر ، شامل 60 متر سرک اتصال در مرکز ولایت کاپیسا ( سطح اسفالت).	کاپیسا	مرکز	سرک	اسفالت	9.93	10.53	10.53	اسفالت 10 سانتی متر بیس کوزس 20 سانتی متر سب بیس 30 سانتی متر			0.6	تدارکات لاندی	100%	100%	

61	اعمار 32+842 کیلومتر سرک از ولسوالی چک الی جغتو - ولایت وردگ ، لات اول ، از کیلومتر 000+000 الی 17+300 کیلومتری ( سطح آسفالت)	وردگ	چک	سرک	آسفالت	آسفالت 5 سانتی متر بیس کورس 20 سانتی متر سبب بیس 28 سانتی متر	32.842	32.187	17.3	14.878	تدارکات نه چمتو	100%	100%
62	اعمار 32+842 کیلومتر سرک از ولسوالی چک الی جغتو - ولایت وردگ ، لات دوم ، از کیلومتر 17+300 الی 32+878 کیلومتری ( سطح آسفالت)	وردگ	جغتو	سرک	آسفالت	آسفالت 5 سانتی متر بیس کورس 20 سانتی متر سبب بیس 28 سانتی متر	32.842	32.187	15.54	0.655	تدارکات نه چمتو	100%	100%
63	اعمار سرک بطول 14.2 کیلومتر سرک شاهراه NH6 گردن دیوال - چغچران فیز اول لات اول از کیلومتر 313+600 الی 327+800 فرش آسفالت	غور	دولتیار	سرک	آسفالت	آسفالت 10 سانتی متر بیس کورس 22.5 سانتی متر سبب بیس 26 سانتی متر	14.20	14.2	14.2		ددیزاین لاندی	90%	100%
64	اعمار 2.4 کیلومتر سرک از چهار راهی استاد خلیل الله الی میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی در ولایت بلخ یا سطح آسفالت	بلخ	مزار	سرک	آسفالت		2.40	2.40	2.40		ددیزاین لاندی	90%	100%
65	اعمار سرک گردیز الی پتان ، فاز اول ، لات اول ، از کیلومتر 000+0 الی 15+000 - ولایت پکتیا	پکتیا	گردیز	سرک	آسفالت		15.00	15.00	15.00		ددیزاین لاندی	10%	100%
66	ددیزاین سرک کوتل سچی در ولایت بغلان	بغلان	ده صلاح	سرک	آسفالت	طبقات تا هنوز ددیزاین نشده است	42.00	42.00	12.00	30	ددیزاین لاندی	80%	100%
67	سرک اسلام قلعه الی دوغارون واقع در سرحد یا خط صفری جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است.	هرات	اسلام قلعه	سرک	آسفالت	آسفالت 14 سانتی متر بیس کورس 30 سانتی متر سبب بیس 30 سانتی متر	0.35	0.35	0.35		ددیزاین بشر	100%	100%
68	بازسازی سرک شهرستان الی دایکندی فیز اول لات سوم از کیلومتر 20+460 الی 30+803	دایکندی	شهرستان	سرک	آسفالت	Asphalt 9cm Base Course 15cm Sub Base 25cm	10.343	10.343	10.343		تدارکات نه چمتو	100%	100%
69	بازسازی سرک از چغچران الی دولینه الی شهرک الی ساغر الی پسابند فیز اول لات دوم از کیلومتر 19+700 الی 39+000	غور	مرکز الی شهرک ، تولک و ساغر	سرک	آسفالت	Asphalt 7cm Base Course 15cm Sub Base 25cm	19.3	19.3	19.3		ددیزاین لاندی	90%	100%
70	بازسازی سرک از کلاچ میر حکیم الی کلاچ قاضی فیز اول لات دوم از کیلومتر 000+0 الی 13+479	هرات		سرک	آسفالت		13.48	13.48	13.48		تدارکات نه چمتو	100%	100%
71	اعمار سرک گردیز الی زومت فیز سوم لات اول از کیلومتر 20+000 الی 30+000	گردیز	زومت	سرک	آسفالت		54	54	10	44	تدارکات نه چمتو	100%	100%
72	بازسازی سرک بغل پانین الی راغستان فیز اول لات اول از کیلومتر 000+0 الی 20+300	بدخشان	راغستان	سرک	جفل فرش		74	74	20.3	53.7	ددیزاین لاندی	80%	100%
73	اعمار سرک خاص کتر از دوسرکه بازار تر الی چمپاری فیز اول لات اول کیلومتر 000+0 الی 8+221	کتر	خاص کتر	سرک	آسفالت	Asphalt 10cm Base Course 20cm Sub Base 30cm	8.221	8.221	8.221		تدارکات نه چمتو	100%	100%
74	اعمار سرک از دوداره هارون خیل الی توری اوبه بل فیز اول لات اول کیلومتر 000+0 الی 1+300	خوست		سرک	آسفالت	20cm Gravel	1.30	1.30	1.30		دجوړولو په حال کي	100%	100%
75	فیریزی سرک به طول 8.25 کیلومتر از سرک فیض آباد الی ولسوالی ارگو (سرک زیگان) ولایت بدخشان	بدخشان	ارگو	سرک	آسفالت	Asphalt 5cm Base Course 20cm Sub Base 30cm	8.25	8.25	8.25		تدارکات لاندی	100%	100%
76	اعمار سرک از قلعه مراد بیگ از شاهراه کابل پروان الی ولسوالی ده سبز فیز اول لات اول بخش اول از 000+0 الی 12+650 بخش دوم از 000+0 الی 120+5	کابل	ده سبز	سرک	آسفالت	Asphalt 10cm Base Course 15cm Sub Base 20cm	17.77	17.77	17.77		تدارکات نه چمتو	100%	100%
77	اعمار سرک اعظم کلا الی برج براق در ولسوالی دامان ولایت کندهار فیز اول لات اول به طول 15.69 کیلومتر	کندهار	دامان	سرک	آسفالت		30.64	30.64	15.69		ددیزاین لاندی	80%	100%

	80%	100%	ددیزاین لاندی		14.958	30.64	30.64		اسفالت	سرک	دامان	کندهار	اعمار سرک اعظم کلا الی برج براق در ولسوالی دامان ولایت کندهار فیز اول لات دوم به طول 14.95 کیلومتر	78
	74%	100%	ددیزاین لاندی	27	13	40	40.00	Asphalt 7.5cm Base Course 15cm Sub Base 250cm	اسفالت	سرک	چپه دره	کتر	پاژسازی سرک کتر الی نورستان فیز دوم لات دوم از کیلومتر 000+35 الی 48+000 فرش اسفالت	79
	100%	100%	تندرکت لاندی		16.35	16.35	16.35		اسفالت	سرک	احمد آبا	پکتیا	اعمار 16.35 کیلومتر سرک مچنگو	80
	90%	100%	ددیزاین لاندی		13.5	13.5	13.5		اسفالت	سرک	برکه	بغلان	دیزاین، ساختمان و فیریزی سرک از ولسوالی نهرین الی ولسوالی بورکه (کیلومتر 00+000 الی 13+500)	81
	50%	100%	ددیزاین لاندی		13.18	13.18	13.18		اسفالت	سرک	برکه	بغلان	دیزاین، ساختمان و فیریزی سرک از ولسوالی نهرین الی ولسوالی بورکه (کیلومتر 13+500 الی 27+000)	82
	60%	100%	ددیزاین لاندی		9.00	9.00	9.00		اسفالت	سرک	نورگرام	نورستان	اعمار سرک از نورگرام الی نینین کوردر فیز اول لات اول از کیلومتر 000+0 الی 000+9 فرش اسفالت	83
	30%	100%	ددیزاین لاندی		8.38	8.38	8.38		اسفالت	سرک	نورگرام	نورستان	اعمار سرک از نورگرام الی نینین کوردر فیز اول لات اول از کیلومتر 000+9 الی 17+386 فرش اسفالت	84
	95%	100%	ددیزاین لاندی		6.18	6.18	6.18		اسفالت	سرک	اندخوی	فاریاب	اسفالت 6.18 کیلومتر سرک درجه یک 3 کیلومتر از مرکز شهر اندخوی به طرف شهر شیرغان و 3.18 کیلومتر از مرکز شهر اندخوی به استقامت شهر میمنه	85
	100%	100%	دچورولو په حال کي	11.736	11.736	11.736	11.736 km		اسفالت	سرک	مرکز	نورستان	سرک کتر نورستان لات اول	86
	100%	100%	دچورولو په حال کي	10.88 km	10.88 km	10.88 km	10.88 km		اسفالت	سرک	مرکز	نورستان	سرک کتر نورستان لات دوم	87
		تحت سروی مجدد	ددیزاین لاندی	22 km	22 km	22 km	22 km		اسفالت	سرک		کابل	سرک حلقوی کابل لات اول	88
	15%	100%	ددیزاین لاندی		6	6	6		اسفالت	سرک		کتر-نورستان	پاژسازی سرک کتر الی نورستان فیز دوم لات سوم از کیلومتر 000+48 الی 54+000 فرش اسفالت	89
	60%	25%	ددیزاین لاندی	65	20	20	85		کانکریت	سرک		کابل و ننگرهار	دیزاین پروژه سرک کابل جلال آباد لین دوم	90
فقط تغییرات در مقطع وتفصیلات نیاز دارد.	80%	100%	ددیزاین لاندی		10.6	10.6	10.6		اسفالت	سرک	مرکز	کابل	دیزاین پروژه سرک کابل لوگر لات دوم	91
تغییرات در دیزاین جریان دارد	60%	100%	ددیزاین لاندی	61	91	152	152		اسفالت	سرک	بالا مرغاب	بادغیس	تغییرات در دیزاین پروژه فیصله الی لامان	92

	100%	100%	دجوړولو په حال کې		1.4	1.4	1.4		کانکریت	سرک	اسلام قلعه	هرات	ساختمان سرک های گمرک اسلام قلعه	93
	100%	100%	تدارکات نه چمتو		3	3	3		اسفالت	سرک	تڼي	خوست	ساختمان سرک فلندر الی موسی خیل	94
	100%	100%	تدارکات نه چمتو		5.7	5.7	5.7		اسفالت	سرک	خاخي آریوب	پکتیا	ساختمان سرک جانپخیل خمکی	95
Grand-Total					381.209	1209.779	1667.912	1679.926	مجموعه					